

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | : 1317 |
| 2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | : ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) |
| 3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | : 23.09.2021 |
| 4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು | : ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು |

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ಬಯಲುಸೀಮೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 02 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಬರುವ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಏತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 7 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾ ನಾಲೆಯನ್ನು 11 ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆ)	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು / ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಸದರಿ 18 ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ರೂ.6611.18 ಕೋಟಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
ಇ)	ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 02 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; > ಹಂತ-1ರ ಏತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 07 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. > ಹಂತ-2ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಡಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ ಸರಪಳಿ 100.00ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 11 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಿಗೆ ಗಳಿಸಲಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 60.00ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ 100.00ಕಿ.ಮೀ ನಾಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೈತರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಪರಿಹಾರ ಧನ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಮೀನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಒಪ್ಪದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರೈತರು ನಾಲೆಗಾಗಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
		<p>ಜಮೀನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 2013ರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲೆಯು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್-2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>
ಈ)	<p>ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿವೆಯೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು / ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವಹಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; (ಪ್ರಕರಣವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ತಂಡ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಾತರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 96 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್‌ಎ 2021

(ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾಡಜೋಳ)
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ

ವಿತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)	ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಪೂರಾಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ		ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ
				ಕರಾರಿನಂತೆ	ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಂತೆ				
1	ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಿಂಗ್‌ಗಳ ವಿವರ 1 - ಇಂಟೆಕ್ ಫೋರ್ ಬೇ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್, ಇಂಟೆಕ್ ಫೋರ್, ಡಿಸಿ ನಂ.3, ಎಂ.ಎಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು, ಅಂಕರ್ / ಫ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆವಿ/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದಾಟಲು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ ಕೀ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ. -ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-1	3/2013-14 Dtd 04-03-2014	23.02.2014	23.02.2017	1st EOT- 23.02.2017 to 31.05.2018. 2nd EOT- 01.06.2018 to 31.05.2021	M/s Amrutha constructions Pvt Ltd- NCC Ltd., (JV) No. 384/A, Sindhura Apartment, RMV -II stage, II Block, Bangalore 560094	448.57	365.13	ವಿಯರ್-1 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯು 50% ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 14.31ಕಿ.ಮೀ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದದ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್ ನಲ್ಲಿ 11.00ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 0.2ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ತೊಟ್ಟಿ (ಡಿಸಿ-1) ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಂಟೆಕ್ ಫೋರ್ ಬೇ, ಪಂಪ್ ಹೌಸ್, ಇಂಟೆಕ್ ಫೋರ್, ಎಂ.ಎಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು (ವಾಲ್ವ್), ಅಂಕರ್ / ಫ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆವಿ/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ ಕೀ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ. - ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-2	4/2013-14 Dated 04-03-2014	23.02.2014	23.02.2017	1st EOT- 23.02.2017 to 31.05.2018. 2nd EOT- 01.06.2018 to 31.05.2021	M/s G. Shankar-IVRCL (JV), D.no.15/01-586-51-02, Ganesh Nagar, Gyani colony, Bijapur-586103	685.79	607.77	14.60ಕಿ.ಮೀ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದದ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್ ನಲ್ಲಿ 11.534ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 0.1ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ತೊಟ್ಟಿ (ಡಿಸಿ-4) ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಂಟೆಕ್ ಫೋರ್ ಬೇ, ಪಂಪ್ ಹೌಸ್, ಇಂಟೆಕ್ ಫೋರ್, ಎಂ.ಎಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು (ವಾಲ್ವ್), ಅಂಕರ್ / ಫ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆವಿ/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, 220ಕಿ.ವಿ ಲರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ- ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-3	1/2013-14 dated 03-03-2014	23.02.2014	23.02.2017	1st EOT- 23.02.2017 to 31.03.2018 2nd EOT- 01.04.2018 to 31.05.2021	M/s Megha Engineering and Infrastructure Ltd- IVRCL (JV), #10, 1st Floor, 3rd Main, 16th Cross, GD Park extension, Vyalikaval, Bangalore 560003 Hyderabad	1135.3	974.95	33.68ಕಿ.ಮೀ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದದ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)	ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕರಾರಿನಂತೆ	ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಂತೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಗತ
4	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಎಯರ್ -2 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ-1, ವಿಯರ್-6 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕರಹೊಳೆ ಹಳ್ಳಿ ಎಯರ್-7 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹೊಂಡ ಹಳ್ಳಿ ಇಂಟೀಕ್ ಫೋರ್ ಬೇ, ಜಾಕ್ ವೆಲ್ ಕಂ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ. ಡಿಸಿ-5, ಇಂಟೀಕ್ ಕ್ರೇನ್, ಎಂ.ಎಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು, ಅಂಕರ್ / ತ್ರಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 66 ಕೆವಿ/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನದ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಅಧಾರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ-ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-4	2/2013-14 dated 03-03-2014	23.02.2014	23.02.2017	1st EOT- 23.02.2017 to 31.08.2018 2nd EOT- 01.09.2018 to 31.05.2021	M/s GVPR Engineers Ltd.-HCC Ltd.,(JV) #8-2-293/82/A, Plot No. 739-A, Road No. 37 , Jubilee Hills, Hyderabad-500033	903.83	714.79	ಟೆನರ್: ಒಟ್ಟು 590ಮೀ ನಲ್ಲಿ 514ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಉದ್ದ 37.787ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 34.00ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
5	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಎಯರ್ 3 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ , ವಿಯರ್-4 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಡುಮನೆ ಹೊಳೆ-1, ವಿಯರ್-5 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಡುಮನೆ ಹೊಳೆ-2 ಇಂಟೀಕ್ ಫೋರ್ ಬೇ , ಜಾಕ್ ವೆಲ್ ಕಂ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ. ಡಿಸಿ-5, ಇಂಟೀಕ್ ಕ್ರೇನ್, ಎಂ.ಎಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು, ಅಂಕರ್ / ತ್ರಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 66 ಕೆವಿ/6.6ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನದ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಅಧಾರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ-ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-5	5/2013-14 Dated 04-03-2014	23.02.2014	23.02.2017	1st EOT- 23.02.2017 to 31.03.2018 2nd EOT- 01.04.2018 to 31.05.2021	M/s IVRCL Limited,- MEIL Ltd.,(JV) #10 , 1st Floor, 3rd Main, 16th Cross, GD Park extension, Vyalikaval, Bangalore560003 Hyderabad	543.28	408.91	26.740ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ 25.08ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ 400 ಕೆವಿ / 220 ಕೆವಿ / 66 ಕೆವಿ /ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	27/2017-18 Dtd:06/03/2018	06.03.2018	05.09.2018	1st EOT-06.09.2018 to 05.03.2019 2nd EOT-06.03.2019 to 05.09.2019 3rd EOT-06.09.2019 to 31.05.2020	M/s.GVPREL #8-2-293/82/A, Plot No. 739-A, Road No. 37 , Jubilee Hills, Hyderabad-500033	265.93	226.84	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ 220 ಕೆವಿ / 66 ಕೆವಿ /ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	05/2017-18 Dated: 10.07.2017	10.07.2017	09.03.2018	1st EOT-10.03.2018 to 30.11.2018 2nd EOT-01.12.2018 to 31.05.2019	M/s. KEC International Limited 37/7, Namdev Garmet, Ground Floor, Aga abbas Ali Road, Off Halasur Raod, Bangalore560042	132.62	104.51	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಚೈ.0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 29.14 ರಿಂದ 31.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗತ. ಒಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಚ್ ಅಕ್ರಾಡ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ -ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-1	56/17-18 dt:20.12.17 Supplementary agg 56-1/18-19 dt:20.12.18	20.12.2018	19.06.2019	1st EOT-20-06-2019 to 19-06-2020 2nd.EOT-20-06-2020 to 19-06-2021 (Sent for approval)	M/s. Shankaranarayana Constructions Private Limited 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road	126.51	85.07	ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 4.26ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 0.270ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್)	ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಪೂರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕರಾರಿನಂತೆ	ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಂತೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ
9	ವಿತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.0.00 ರಿಂದ 1.56 ಕಿಮೀ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು 5.44 ರಿಂದ 6.68 ಅಕ್ಷಾಡಕ್ಷ ಕಿಮೀ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಕ್ಷಾಡಕ್ಷ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-1ಎ-	03/18-19 dt:08.03.19	08.03.2019	07.09.2020	1st EOT-08.09.2020 to 30.06.2021(Sent for approval)	M/s. Shankaranarayana Constructions Private Limited 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025	394.79	174.58	ಸುರಂಗಮಾರ್ಗದ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 1.156ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 0.520ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
10	ವಿತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.7.00 ರಿಂದ 14.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಕ್ಷಾಡಕ್ಷ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-2	58/17-18 dt:02.01.18	02.01.2018	01.07.2019	1st EOT-02-07-2019 to 31-03-2021	M/s Amrutha Constructions Pvt Ltd 0	147.36	59.36	ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 6.43ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 2.48ಕಿ.ಮೀ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 15.57ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, 21' ಪಿಯರ್ ಗಳ ಪೈಕಿ 15 ಪಿಯರ್ ಗಳ ತಳಪಾಯವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ವಿತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.14.00 ರಿಂದ 24.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಕ್ಷಾಡಕ್ಷ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-3	55/17-18 dt:20.12.17	20.12.2017	19.06.2020	2nd EOT-20.06.2020 to 19.06.2021(Sent for approval)	Sri G Shankar Ganesh Nagar, Station road Bijapur	322.84	254.81	ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 6.5ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 4.40ಕಿ.ಮೀ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 03.51ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 3.00ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಮೇಲ್ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
12	ವಿತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.24.00 ರಿಂದ 55.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಕ್ಷಾಡಕ್ಷ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-4	57/17-18 dt:02.01.18	02.01.2018	01.07.2019	1st EOT-02.07.2019 to 01.07.2021.	D Y Uppar and sons # 148/6-1, 5th Cross, RMV Extension, Sadashivanagar, Bangalore 560080	433.36	236.7	ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 24.90ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 8.96ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
13	ವಿತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.49.5 ರಿಂದ 50.78 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಕ್ಷಾಡಕ್ಷ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-5	78/17-18 dt:22.03.18	22.03.2018	21.09.2020	2nd EOT-22.09.2020 to 21.06.2021(Sent for approval)	Sarala Viscon JV 6-3-1186/5/A, 3rd Floor, Amogh Plaza, Begumpet, Hyderabad	86.18	86.51	ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 1.27ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 0.6ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 0.73ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಬಿಸಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
14	ವಿತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.55.00 ರಿಂದ 64.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಕ್ಷಾಡಕ್ಷ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-6	80/17-18 dt:22.03.18	22.03.2018	21.03.2020	1st EOT-22.03.2020 to 21.03.2021	M/s. Amrutha Construction Pvt. Ltd No. 384/A, Sindhura Apartment , RMV -II stage , II Block, Bangalore 560094	214.63	93.02	ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 7.32ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 2.33ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 1.68ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, 0.9ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
15	ವಿತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.64.00 ರಿಂದ 80.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಕ್ಷಾಡಕ್ಷ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-7	75/17-18 dt:22.03.18	22.03.2018	21.03.2020	1st EOT-21.03.2020 to 21.03.2021	M/s. Shankaranarayana Constructions Private Limited 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025	432.62	356.44	ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 12.25ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 6.5ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್)	ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕರಾರಿನಂತೆ	ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಂತೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆ ಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಎಂತ
16	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಬೈ.80.00 ರಿಂದ 89.00 ಕಿಮೀ ಲವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಚ್ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-8	77/17-18 dt:22.03.18	22.03.2018	21.03.2020	1st EOT-22.03.2020 to 21.03.2021 (Sent for approval)	M/s Reddy Veeranna Constructions Private Limited Classic Coat, Second Floor 9/1, Richmond Road Bangalore 560025	117.95	33.44	ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 9.00ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 0.90ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
17	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಬೈ.89.00 ರಿಂದ 98.00 ಕಿಮೀ ಲವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಚ್ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-9	79/17-18 dt:22.03.18	22.03.2018	21.03.2020	1st EOT-22.03.2020 to 21.03.2021	M/s G. Shankar-IVRCL (JV), D.no.15/01-586-51-02, Ganesh Nagar, Gyani colony, Bijapur-586103	136.55	135.09	ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 8.75ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 8.20ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
18	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಬೈ.98.00 ರಿಂದ 100.00 ಕಿಮೀ ಲವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಚ್ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-10	76/17-18 dt:22.03.18	22.03.2018	21.03.2020	1st EOT-22.03.2019 to 21.12.2019	M/s. Shankaranarayana Constructions Private Limited 4th floor, # 7 Residency	83.07	76.47	ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 1.25ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
Total							6611.18	4994.39	